

IA

監報第14号

令和7年11月20日

各 位

浜松市監査委員	石坂守啓
浜松市監査委員	佐藤雅秀
浜松市監査委員	太田康隆
浜松市監査委員	須藤京子

定期監査等の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、定期監査(工事監査)及び行政監査を執行したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。

目 次

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告	3
第1 監 査 の 基 準	3
第2 監 査 の 対 象	3
第3 監 査 の 期 間	3
第4 監査の着眼点及び実施内容	3
第5 監 査 の 結 果	3
第6 監 査 対 象 の 概 要	4

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

1 令和6年度 浜松市営住宅湖東団地C10棟エレベーター棟増築工事

・工事担当課 都市整備部 住宅課

・事業主管課 都市整備部 住宅課

2 令和6年度 道路防災単独事業(市)湖東102号線法面対策工事

・工事担当課 土木部 中央土木整備事務所

・事業主管課 土木部 中央土木整備事務所

3 令和6年度 水改老第15号(債務)和合町外地内老朽管更新工事

・工事担当課 上下水道部 水道工事課

・事業主管課 上下水道部 水道工事課

第3 監査の期間

令和7年6月2日から同年9月10日まで

(調査日 令和7年8月22日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和7年度に施工中の工事から3件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果

上記のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和6年度 浜松市営住宅湖東団地 C10棟エレベーター棟増築工事

工事場所	浜松市中央区湖東町地内
工事概要	浜松市営住宅湖東団地 C10棟エレベーター棟増築工事 一式 エレベーター棟増築工事 鉄骨造 2階建 建築面積 108.64 m ² 延床面積 21.18 m ²
請負契約金額	118,800,000円
請負人	常盤工業株式会社
契約日	令和7年2月6日
工期	令和7年2月7日から令和7年10月11日まで
契約方法	制限付一般競争入札
進捗率	72.0%

2 令和6年度 道路防災単独事業(市)湖東102号線法面対策工事

工事場所	浜松市中央区湖東町地内
工事概要	施工延長 70.7m 崩壊土砂防止柵設置(ループフェンス) 一式 場所打杭工 10本 スパン構築工 一式
請負契約金額	当初 64,900,000円 変更後 66,308,000円
請負人	株式会社浜建
契約日	当初 令和7年3月13日 変更 令和7年6月 2日
工期	令和7年3月14日から令和7年12月17日まで
契約方法	制限付一般競争入札
進捗率	40.0%

3 令和6年度 水改老第15号(債務)和合町外地内老朽管更新工事

工事場所	浜松市中央区和合町、富塚町地内		
工事概要	管据付工 配水用ポリエチレン管 ϕ 50 mm	54.9m	
	管据付工 K型ダクタイル鉄管 ϕ 100 mm	4.8m	
	管据付工 G X形ダクタイル鉄管 ϕ 75 mm	34.8m	
	管据付工 G X形ダクタイル鉄管 ϕ 100 mm	7.9m	
	管据付工 G X形ダクタイル鉄管 ϕ 150 mm	480.2m	
	仕切弁設置工 ϕ 50 mm	2基	
	仕切弁設置工 ϕ 75 mm	4基	
	仕切弁設置工 ϕ 100 mm	1基	
	仕切弁設置工 ϕ 150 mm	9基	
請負契約金額	当初 79,750,000 円 変更後 81,191,000 円		
請負人	株式会社城北設備工業		
契約日	当初 令和7年3月27日 変更 令和7年4月25日		
工期	令和7年3月28日から令和7年11月28日まで		
契約方法	制限付一般競争入札		
進捗率	60.0%		